工程设计联系单

No:001

工程名称：江苏索普化工股份有限公司醋酸造气工艺节能减排技术改造项目

工程代号：201705　　专业：电气

主项号	215	主项名称	306 电房
工段或单位名称	犁煤器 A21010C1,C2	图号	

因磨煤厂房新增犁煤器 A21010C1,C2（380V,1.1kW,2 台，厂家提供成套控制柜），供电回路分别对应取自 306 电房内 AA8-B 和 AA21-A，因此需对应新增如下材料：

动力电缆：ZR-YJV-0.6/1kV-5x2.5　560 米，（306 电房至设备成套柜，每根 280 米）

保护管：DN25　20 米，管线沿原有桥架敷设至界区后穿管明敷至设备。

接地线：热镀锌扁钢 40x4，10 米，接至厂房原有接地网。

设计人：	专业负责人：	项目负责人：	接收单位代表：
2023 年 8 月 31 日	2023 年 8 月 31 日	年　月　日	年　月　日